




**КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ КОМИССИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ П. МИХАЙЛОВСКИЙ
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

413540, Саратовская область, пос. Михайловский, ул. 60 лет Победы, дом 6, тел. 8(84577) 21954

УТВЕРЖДАЮ

Председатель контрольно-счетной
комиссии муниципального образования
п. Михайловский Саратовской области

 Ю.В. Толстухина

подпись

«27» октября 2022 года

**ОТЧЕТ
О РЕЗУЛЬТАТАХ КОНТРОЛЬНОГО МЕРОПРИЯТИЯ**

«Проверка использования бюджетных средств, направленных на реализацию государственной программы Саратовской области «Формирование комфортной среды», в том числе мероприятия национального проекта «Жильё и городская среда» за 2021 год.

- 1. Основание для проведения контрольного мероприятия:** пункт 2.3 Плана работы контрольно-счетной комиссии муниципального образования п. Михайловский Саратовской области на 2022 год и пункт 3.1 Плана работы Счётной палаты Саратовской области на 2022 год.
- 2. Предмет контрольного мероприятия:** использование бюджетных средств, направленных на реализацию государственной программы Саратовской области «Формирование комфортной городской среды», в том числе мероприятия национального проекта «Жильё и городская среда».
- 3. Объект (объекты) контрольного мероприятия:** администрация муниципального образования п. Михайловский Саратовской области; (далее по тексту администрация) юр. адрес – 413540, Саратовская область, п. Михайловский, ул. Михайловская, д. 6.

4. Проверяемый период деятельности: 2021 год.

5. Срок проведения контрольного мероприятия: с «13» октября 2022 года по «27» октября 2022 года.

6. Цели контрольного мероприятия: оценка законности и эффективности использования бюджетных средств (субсидий бюджету муниципального образования п. Михайловский), направленных на поддержку муниципальных программ формирования современной городской среды, в рамках реализации государственной программы Саратовской области «Формирование комфортной городской среды» за 2019-2021 год.

Результаты контрольного мероприятия, выявленные недостатки:

Муниципальная программа «Формирование комфортной городской среды на территории муниципального образования п. Михайловский Саратовской области на 2018-2024»г. на территории муниципального образования поселок Михайловский Саратовской области утверждена Постановлением администрации муниципального образования п. Михайловский Саратовской области от 28.12.2017 г. № 95 (в редакции Постановления № 33 от 25.03.2019г.; Постановления № 183 от 31.12.2019 г.; Постановления № 7 от 09.01.2020 г.; Постановление № 103 29.10.2020г.; Постановление №8/1 от 03.02.2021г.; Постановление № 102 от 16.12.2021г.). (далее - Программа).

Разработчиками Программы является администрация муниципального образования п. Михайловский Саратовской области.

В соответствии с паспортом муниципальной целевой программы основными целями задачами являются:

является .повышение уровня внешнего благоустройства, санитарного содержания дворовых территорий многоквартирных домов; создание комфортных и безопасных условий проживания граждан.

Для достижения целей Программы запланировано решение следующих задач:

- обеспечение проведения мероприятий по благоустройству дворовых территорий муниципального образования п. Михайловский;
- обеспечение проведения мероприятий по благоустройству общественных территорий.

Механизмом реализации программы предусмотрено выполнение основных программных мероприятий:

- установка скамеек;
- установка урн.
- благоустройство наиболее посещаемых территорий общего пользования.

В проверяемом периоде в рамках Программы были благоустроены следующие территории:

- общественная территория – устройство зоны отдыха от д.6 мкр. Солнечный до здания администрации по ул. 60 лет Победы, д.6 в п. Михайловский Саратовской области;

- благоустройство дворовой территории многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: Саратовская область, пос. Михайловский, м-н Солнечный, д. №1;

- благоустройство дворовой территории многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: Саратовская область, пос. Михайловский, м-н Солнечный, д. №2.

Общий объем финансирования мероприятий муниципальной программы на 2018-2024 годы в 2021 году составляет в сумме 1 246 742,47 рублей, в том числе за счет средств:

- федерального бюджета – 569 267,99 руб.;

- областного бюджета – 11 617,71 руб.;

- местного бюджета – 665 856,77 руб.;

- средства внебюджетных источников (прогнозно) - тыс. руб.

В рамках муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды на территории муниципального образования п. Михайловский Саратовской области на 2018-2024»г. администрацией муниципального образования п. Михайловский заключены 5 договоров с единственным поставщиком и три муниципальных контракта заключенных методом проведения аукциона в электронной форме.

Бюджету муниципального образования п. Михайловский предусматривалась субсидия на поддержку муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды на территории муниципального образования п. Михайловский Саратовской области на 2018-2024»г.(соглашение о предоставлении субсидии из бюджета Российской Федерации местному бюджету от 22.03.2021г. № 6370000-1-2021-002) .Уведомлением о лимитах бюджетных обязательств и показателей кассового плана по расходам на 2021 год от 28.12.2020 г. № 10-ЛБО Финансовым управлением доведены лимиты по коду бюджетной классификации 054 0503 200F255550 244 в сумме 580 885,70 (пятьсот восемьдесят тысяч восемьсот восемьдесят пять) рублей 00 копеек.

Администрацией муниципального образования п. Михайловский заключен муниципальный контракт с ООО «ТЕМП» (для субъектов малого предпринимательства) № 40001/8-21 01.03.2021 г.(электронный аукцион №0160300039821000006) на выполнение работ по благоустройству общественной территории – устройство зоны отдыха от д. № 6 мкр.

Солнечный до здания администрации по ул.60 лет Победы д.6 в п. Михайловский Саратовской области.

Цена контракта 991 381,96 рубль. Согласно п.1.2. части 1 муниципального контракта срок выполнения работ с 30 апреля 2021 года, окончание выполнения работ 15 июля 2021 года.

Приложение № 1 «Техническое задание на благоустройство общественной территории – устройство зоны отдыха от д. № 6 мкр. Солнечный до здания администрации по ул.60 лет Победы д.6 в п. Михайловский Саратовской области», приложение № 2 Локально-сметный расчет являются неотъемлемыми частями настоящего Контракта.

Место выполнения работ: Саратовская область, п. Михайловский, от д.6 мкр. Солнечный до здания администрации по ул. 60 лет Победы, д.6.

Работы выполнены в срок согласно локально-сметного расчёта, что подтверждено актом о приёмке выполненных работ № 1 от 15.07.2021 г.

Все работы соответствуют сметной документации. ГАУ «Саратовским региональным центром экспертизы в строительстве» проведена проверка сметной документации с положительным заключением исх. № 1626- С от 14.10.2020 г. г. Саратов.

В период выполнения работ ООО «Стандарт качества» проводился строительный контроль, согласно, заключенного договора № 010/СКо от 12.04.2021 г.

Оплата произведена платежными поручениями представленными в таблице 2.

Таблица № 2

Номер и дата платежного поручения	Исполнение за счет средств федерального бюджета		Исполнение за счет средств областного бюджета		Исполнение за счет средств местного бюджета	
	КБК	Сумма	КБК	Сумма	КБК	Сумма
п/п № 172689 от 23.07.2021	054.0503.200F255550.244	569267,99	054.0503.200F255550.244	11617,71	-	-
п/п № 166471 от 23.07.2021	-	-	-	-	054.0503.200F255552.244	410496,26
<i>Итого</i>		569297,60		11617,71		410496,26

Задолженность Заказчика перед Подрядчиком отсутствует.

Гарантийный срок на выполнение работы установлен сроком на 5 лет с момента подписания акта выполненных работ.

Согласно, паспортов благоустройства дворовых территорий №1, №2 от 25.10.2017г. составленных по результатам инвентаризаций дворовых и общественных территорий муниципального образования п. Михайловский выявлено необходимость в установке малых архитектурных форм (скамьи, урны).

Согласно, паспорта дворовые проезды и освещение дворовых территорий находятся в хорошем состоянии, потребность в ремонте отсутствует.

В 2015 году на всех многоквартирных домах расположенных на территории муниципального образования п. Михайловский согласно энергосервисного контракта были выполнены работы по замене светильников уличного освещения на энергосберегающие.

В 2018 году МУП «ЖКХ», которое оказывает услуги по содержанию и (или) ремонту общего имущества многоквартирных домов расположенных на территории муниципального образования п. Михайловский выполнены работы по установке урн вблизи каждого подъезда многоквартирных домов.

В связи с этим потребность в установке урн и устройства освещения дворовых территорий, согласно, минимального перечня видов работ по благоустройству дворовых территорий отсутствует.

Администрацией муниципального образования п. Михайловский и Обществом с ограниченной ответственностью «ТЕМП» заключен муниципальный контракт № 40001/6-21 от 20.02.2021г на предмет контракта «Благоустройство дворовой территории многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: Саратовская область, пос. Михайловский, м-н Солнечный, д. №1».

Виды и объемы работ установлены в приложение № 1 «Техническое задание на благоустройство дворовой территории многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: Саратовская область, пос. Михайловский, м-н Солнечный, д. №2» и локально сметного расчета (приложение № 2), являющихся неотъемлемыми частями настоящего Контракта.

Цена Контракта составляет 103 273,42 (сто три тысячи двести семьдесят три) рубля 42 копейки. Согласно п.1.2. части 1 муниципального контракта срок выполнения работ с 15.04.2021 по 31.05.2021 г.

Контракт исполнен платежным поручением № 660993 от 19.05.2021 г. за счет средств местного бюджета по следующей бюджетной

классификации:054 0503 200F255551 244, работы выполнены согласно локально сметного расчета в установленный срок контрактом, что подтверждено актом о приёмке выполненных работ № 1 от 13.05.2021 г

Гарантийный срок на работы, выполненные по контракту, устанавливается 3 года с момента подписания актов выполненных работ.

Между администрацией муниципального образования п. Михайловский и Обществом с ограниченной ответственностью «ТЕМП» заключен муниципальный контракт № 40001/7-21 от 20.02.2021 г. на предмет контракта «Благоустройство дворовой территории многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: Саратовская область, пос. Михайловский, м-н Солнечный, д. №2».

Виды и объемы работ установлены в приложение № 1 «Техническое задание на благоустройство дворовой территории многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: Саратовская область, пос. Михайловский, м-н Солнечный, д. №2» и локально сметного расчета (приложение № 2), являющихся неотъемлемыми частями настоящего Контракта.

Цена Контракта составляет 103 273,42 (сто три тысячи двести семьдесят три) рубля 42 копейки. Согласно п.1.2. части 1 муниципального контракта срок выполнения работ с 15.04.2021 по 31.05.2021 г.

Контракт, вступает в силу с момента его заключения и действует до 31.12.2021 года. Окончание срока действия настоящего Контракта не освобождает стороны от исполнения принятых на себя обязательств.

Место выполнения работ: Саратовская область, п. Михайловский, м-н Солнечный, д. №2.

Контракт Исполнен платежным поручением № 660994 от 19.05.2021 г. за счет средств местного бюджета, по следующей бюджетной классификации: **054 0503 200F255551 244**, работы выполнены согласно локально сметного расчета в установленный срок контрактом, что подтверждено актом о приёмке выполненных работ № 1 от 13.05.2021 г

Гарантийный срок на работы, выполненные по контракту, устанавливается 3 года с момента подписания актов выполненных работ.

Задолженность Заказчика перед Подрядчиком отсутствует.

Муниципальные контракты заключены в соответствии с предоставленными сведениями для формирования лимитов бюджетных обязательств и кассового плана в части расходов бюджета муниципального образования п. Михайловский.

В рамках реализации муниципальной программы разработана сметная документация. ГАУ «Саратовский региональный центр экспертизы в строительстве» проведена проверка сметной документации и получены положительные заключения по следующим объектам:

- «Благоустройство дворовой территории многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: Саратовская область, пос. Михайловский, м-н Солнечный, д. №1» исх.№ 1624-С от 14.10.2020г. г. Саратов;

- «Благоустройство дворовой территории многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: Саратовская область, пос. Михайловский, м-н Солнечный, д. №2» исх.№1625-С от 14.10.2020г. г. Саратов;

В соответствии с актами выполненных работ установлены 8 парковых скамеек. Фактически работы выполнены без нарушений.

При визуальном осмотре общественной территории по адресу Саратовская область, п. Михайловский, от д.6 мкр. Солнечный до здания администрации по ул. 60 лет Победы, д.6.. установлено следующее:

- Светильники 7 шт.;
- Урны 4 шт.;
- Диван на металлических ножках 4 шт.;

Площадь покрытия тротуаров (плиты бетонные тротуарные т70 мм разного цвета) составляет 182,3 м². Устройство покрытия территории прилегающей к фонтану из плит бетонных тротуарных т70 мм разного цвета 49,77м².

Фактический осмотр с контрольными обмерами общественной территории соответствует локально-сметному расчёту приложенному к муниципальному контракту. Проверка соответствия объёмов выполненных подрядчиками работ, отраженных в актах о приёмке выполненных работ,

фактически выполненным работам проводилась в присутствии начальника отдела капитального строительства Ермолаева А.С.

В ходе визуального осмотра благоустройства дворовых территорий по адресам: Саратовская область, пос. Михайловский, м-н Солнечный, д. №1»,

Саратовская область, пос. Михайловский, м-н Солнечный, д. №2» установлено 8 парковых скамеек, в соответствии с локально сметным расчетом. Фактический осмотр проводился при начальнике отдела капитального строительства Ермолаева А.С.

8. По вопросу контрольного мероприятия проверки использования бюджетных средств, направленных на реализацию государственной программы Саратовской области «Формирование комфортной городской среды», в том числе мероприятия национального проекта «Жильё и городская среда» за 2021 год сделаны следующие выводы:

Средства, направленные в 2021 г. на реализацию программы «Формирование комфортной городской среды на территории муниципального образования п. Михайловский Саратовской области на 2018-2024»г. администрацией муниципального образования п. Михайловский освоены в сумме 1 287 508,80 рублей.

В результате проверки контрольно-счетной комиссией п. Михайловский выявлены недостатки:

В договоре № 051/ПСД от 11.03.2021 отсутствует обязательное условие ч. 2 ст. 34 ФЗ – 44, о том, что цена является твердой и определена на весь срок исполнения договора.

По всем остальным этапам заключения договоров, муниципальных контрактов нарушений не выявлено.

Проверка показала: бюджетные ассигнования на реализацию муниципальной программы Саратовской области «Формирование комфортной городской среды», в том числе мероприятия национального проекта «Жильё и городская среда» за 2021 год освоены в полном объёме.

Приложение: Акт по результатам контрольного мероприятия Проверка реализации национального проекта «Жильё и городская среда» Муниципальная программа «Формирование комфортной городской среды на территории муниципального образования п. Михайловский Саратовской области на 2018 – 2024 годы» ».

Председатель
контрольно-счетной комиссии
муниципального образования
п. Михайловский Саратовской области



Ю.В. Толстухина